

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	CHF 810'000				
Objekt	Sanierung Dreizelgenweg Ost				
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 3. Juni 2022				
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung	Strassenbau	1.6150.5010.05	pro 2022	CHF	23'158.15
			pro 2023	CHF	409'895.40
				CHF	433'053.55
	Wasser	1.7101.5030.05	pro 2022	CHF	171'811.85
			pro 2023	CHF	46'956.45
				CHF	218'768.30
	Elektrizität	1.8711.5030.05	pro 2022	CHF	95'756.30
			pro 2023	CHF	109'428.60
				CHF	205'184.90
Total Bruttoanlagekosten				CHF	857'006.75
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit inkl. 1/3 Planung	Strassenbau			Fr.	431'666.00
Bruttoanlagekosten				CHF	433'053.55
Kreditüberschreitung				CHF	-1'387.55
Verpflichtungskredit inkl. 1/3 Planung	Wasser			Fr.	196'666.00
Bruttoanlagekosten				CHF	218'768.30
Kreditüberschreitung				CHF	-22'102.30
Verpflichtungskredit inkl. 1/3 Planung	Elektrizität			Fr.	181'668.00
Bruttoanlagekosten				CHF	205'184.90
Kreditüberschreitung				CHF	-23'516.90
Kredite kumuliert				CHF	810'000.00
Bruttoanlagekosten kumuliert				CHF	857'006.75
Total Kreditüberschreitung				CHF	-47'006.75
3 Einnahmen					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung				CHF	0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge				CHF	0.00
Total Einnahmen				CHF	0.00
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten				CHF	857'006.75
Total Einnahmen				CHF	0.00
Nettoinvestition				CHF	857'006.75

5 Aktivierung (falls relevant)					
Übertrag von Konto Strassenbau	1.14070.10 6150	Anlagennummer 1.1714	Bilanz 1.14010.99	Erfolgsrechnung 3300.10	Betrag CHF 433'053.55
Übertrag von Konto Wasser	1.14071.30 7101	Anlagennummer 1.1715	Bilanz 1.14031.99	Erfolgsrechnung 3300.31	Betrag CHF 218'768.30
Übertrag von Konto Elektrizität	1.14074.30 8711	Anlagennummer 1.1716	Bilanz 1.14034.99	Erfolgsrechnung 3300.31	Betrag CHF 205'184.90
Total der Nettoinvestition:					CHF 857'006.75
Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen					CHF 0.00

Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.

6 Erläuterungen Bauverwaltung

Beim Strassenbau musste die Foundationsschicht weniger als erwartet ersetzt werden, hingegen bei der Wasser- und Elektrizitärbeiten waren Umlegungskosten ein wenig höher als erwartet.

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und der Finanzverwalter bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Oberentfelden, 13.03.2024

Oberentfelden,

FINANZVERWALTUNG

GEMEINDERAT OBERENTFELDEN

Gemeindeammann

Finanzverwalter

Gemeindeschreiber

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Oberentfelden hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Oberentfelden,

FINANZKOMMISSION OBERENTFELDEN

Präsident

Aktuar

c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Oberentfelden hat am 14.05.2024 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Oberentfelden,

GEMEINDERAT OBERENTFELDEN

Gemeindeammann

Gemeindeschreiber