

Sanierung Dreizelgenweg Baustellenbericht

Die Bauarbeiten sind im Gange. Ende letzter Woche konnte der Unternehmer wie geplant die Tragschicht auf dem Teilstück Oberfeldstrasse bis Höhe Liegenschaft Dreizelgenweg 17/26 einbauen. Seit dieser Woche wird nun das Teilstück Höhe Liegenschaft Dreizelgenweg 17/26 bis vor der Kreuzung Engstelweg / Dreizelgenweg / Lerchenweg ausgebaut. Nach dem Ersatz der Foundationsschicht und der Ergänzung der Strassenentwässerung werden die Randabschlüsse versetzt. In etwa 3 Wochen sollte auf diesem Teilstück die Tragschicht eingebaut werden. Als letztes Teilstück wird anschliessend der Knotenbereich unter Vollsperrung ausgebaut. Die Information bezüglich Sperrung wird zeitnah kommuniziert.

